

Информация
О ходе реализации действующих ФЦП и национальных проектов
на 2020 год в Овюрском кожууне Республики Тыва
(по состоянию на 01 октября 2020года)

1. Национальный проект «Жилье и городская среда»:

1. Подпрограмма «Формирование комфортной городской среды на территории Овюрского района РТ на 2020 год и на период 2022 года»:

В 2020 году в национальном проекте «Формирование комфортной городской среды» в Овюрском кожууне запланировано выполнение работ по благоустройству сквера (строительство детской спортивной площадки «Олимпийцы» с. Хандагайты по ул. Даваа Монгуш 5а) на сумму 3176250,0 рублей. Извещение размещено на сайте 031200055820000013. Аукцион состоялся 25 мая 2020 года и по итогам рассмотрения заявок победителем признана ИП Смирнова Е.П. Подписание контракта состоялся 05.06.2020 года на выполнение работ по благоустройству сквера (строительство детской спортивной площадки «Олимпийцы» с. Хандагайты по ул. Даваа Монгуш 5а). Финансирование от Министерства строительства и жилищного хозяйства Республики Тыва поступило 16 июня 2020 года на сумму 3025 тыс. рублей. Контракт заключен на сумму 2890,4 тыс. рублей с ИП Смирнова Е.П. № 09 от 05 июня 2020 года.

По состоянию на 01.10.2020 года подрядчиком выполнены следующие работы:

- демонтаж старого инвентаря детской площадки;
- разборка дощатого ограждения длиной 130 метров;
- завезено 40м³ песчано-гравийной смеси;
- произведены работы по разравниванию и уплотнению территории площадки на 1800м².; Оборудования МАФ Российского производства, производитель ООО «Гамбит» г. Красноярск доставлены в с. Хандагайты 31 июля 2020 года на 100%.

Установка оборудования МАФ выполнено на 100%, закончены работы по выравниванию территории площадки ручным способом, произведена очистка территории от строительного мусора.

По состоянию на 01 октября 2020 года проводится работы по ограждению площадки, ограждение приобретено в ООО «Гамбит» г. Красноярск. Завершим до 10 октября 2020 года.

Кассовое исполнение программы задерживалось, в связи с внесением изменения в государственную программу Республики Тыва «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы», утвержденную постановлением Правительства Республики Тыва от 4 сентября 2017 г. № 398. От 11 сентября 2020 года № 439 принято постановление Правительства РТ «О внесении изменений в государственную программу Республики Тыва «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы»».

Финансовые средства на сумму 635885,25 рублей перечислены на счет ИП Смирнова Е.П. 18.09.2020, кассовое исполнение выполнено на 21%. При полном завершении работ согласно КС будет полностью перечислены финансовые средства на счет подрядчика.

II.Национальный проект «Демография».

Соглашение о финансировании.

Ясельный корпус к детскому саду «Чечек»: Государственный контракт заключен между ГКУ РТ «Госстройзаказ» и ООО «Строй-Экспресс» в лице генерального директора Монгуш Айланы Викторовны. Сумма контракта 22 440 950 руб.

Справочно :

По государственной программе направление на создание дополнительных мест для детей от 0,2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях Республики Тыва, в рамках национального проекта «Демография» построена пристройка ясельного корпуса к детскому саду «Чечек» с.Хандагайты на 30 мест. Сумма контракта 22 440 950 рублей.

Проведены следующие работы:

- все строительные работы завершены;
- Список работников сформирован;
- Список детей сформирован из АИС комплектования приказом Управления образованием Администрации Овюрского кожууна от 09.12.2019 года № 360

III.Национальный проект «Здравоохранение».

На территории кожууна строится фельдшеро-акушерский пункт в с. Ак-Чыраа Овюрского кожууна. Для строительства ФАП в с. Ак-Чыраа ул. Ирбитей д.1 заключен государственный контракт от 11 мая 2020 года с подрядчиком ИП Тайбыл Р.М. Срок окончания работ ноябрь 2020 года, цена контракта 4169,902 рублей.

Администрацией кожууна переданы все правоустанавливающие документы в Министерство здравоохранения Республики Тыва. (документы на земельный участок, разрешение на строительство).

Овюрским ЦКБ при участии Администрации кожууна сданы документы в ОАО «Тываэнерго» для получения технического условия на подключение к электрической линии от 10 июня 2020 года за № 874 и получена техусловие на подключение к электрической энергии 29 июля 2020 года.

Администрацией кожууна заключен договор № 3.2020 от 13.07.2020г. на проведение работ по бурению скважины с ООО «Сайлыг» в с. Ак-Чыраа по ул. Ирбитей 1 а. на сумму 200,0 тыс. рублей. Подрядчик работу по бурению скважины в с. Ак-Чыраа по ул. Ирбитей 1 а. завершил 3 августа 2020 года.

21 августа 2020 года председатель администрации с выездом на место выезжал в с. Ак-Чыраа, в целях проверки строительства ФАПа.

По состоянию на 5 октября 2020 года на строительной площадке работают 8 строителей. Общестроительные работы начаты завершена работа по укладке фундамента, завершена возведение стен, делают кровлю здания, строительные материалы привезены в с. Ак-Чыраа.

IV.Национальный проект «Культура».

Согласно национальному проекту «Культура» капитальный ремонт в 2020 году проводится в СДК им. А.Тугур-оола с. Солчур.

По результатам подведения итогов электронного аукциона от 04 февраля 2020 г. № 0112200000820000002 заключили контракт между ГКУ РТ «Госстройзаказом» (**Заказчиком**) и ООО «Тудугжу» (**Подрядчиком**), в лице генерального директора Ондар Хеймер-оола Кертик-ооловича на предмет – капитального ремонта объекта «Сельский дом культуры им. «Алексея Тугур-оола» от 27 марта 2020 года.

На сегодняшний день т.е. на 05.10.2020 демонтаж кровли завершена, завершены работа по выравниванию стен помещений здания. Заменены электрические провода, лампы рабочих кабинетов, коридора и фойе. Завершены работы по демонтажу, монтажу (реконструкции) оконных проемов зрительного зала и танцевального залов. Установлен монтаж комнат гардероба и охраны. Завершено покрытие пола фойе из керамогранита, монтаж крыльца запасного выхода, выравнивание стен колоны в зрительном зале и потолка сцены. На 5 октября 2020 года завершен ремонт библиотечной системы, остались работы по замене электропроводки. Остались работы по замене электропроводки в танцевальном зале, закладка плитки в входной лестнице, закладка брусчатки в парадном входе здания и запуск отопления. Срок завершения согласно контракта 30 октября 2020 года. На строительные работы задействованы 9 рабочих – строителей.